

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

КЪМ ДОГОВОР от 28.08.2017г. с предмет:

„Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 1- Представителна – площадна зона в северната част на парка“

Днес, 23.03.2018 г., в гр. Ботевград, между:

Община Ботевград, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, п.к. 2140, пл. „Освобождение“ № 13, БУЛСТАТ 000776089, представлявана от Иван Александров Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград, и Ирина Лазарова Григорова – Директор на Дирекция „Счетоводна дейност и бюджет“, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„ЛЮНИК“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Драгоман, ул. „Синчец“ №6, ЕИК 175251156, представлявано от Любомир Николаев Лазаров, в качеството му на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, чл.20а от Закон за задълженията и договорите, Решение №24 от 30.01.2018г. на Общински съвет Ботевград – Приложение 1В – „План за финансиране на капиталовите разходи през 2018г.“ и във връзка с чл.31, ал.2 от сключен договор от 28.08.2017г. с предмет: **„Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 1- Представителна – площадна зона в северната част на парка“** и предвид следните

МОТИВИ:

В процеса на изпълнение на договор от 28.08.2017г. с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 1- Представителна – площадна зона в северната част на парка“, сключен след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, публикувана в РОП към АОП под уникален номер: 00257-2017-0011, възникна необходимост от изменение на договора. Видно от докладна записка с вх.№Z-521/19.12.2017г. от инж.Стоил Атанасов – нач. отдел „Инфраструктура и капитално строителство“ в община Ботевград, след започване на демонтажните работи по строежа е взето решение от проектанта на обекта за цялостно премахване на стоманобетоновата настилка, поради несъответствие на моментното състояние на настилка с изискванията на инвестиционния проект. Земната основа върху която се предвижда изпълнението на носещия пласт трошенокаменна настилка под новия паваж също е с неотговаряща за целта носимоспособност. За решаване на възникналия проблем е извършено геоложко обследване и е даден нов детайл за изпълнение на носещи пластове от трошенокаменна настилка. Възложена е преработка по чл.154 от ЗУТ на строеж: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград“.

С оглед на горното, следва да се отбележи, че към датата на откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, на възложителя не е била известна, а и самият той не е могъл да разполага с информация за необходимостта от извършване

на допълнителни количества СМР, които не са включени в първоначалната обществена поръчка. Налице са обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа, възложителят не е могъл да предвиди.

Описаните обстоятелства са довели до необходимост за изменение на сключения с изпълнителя договор, което не води до промяна на предмета на същия. Възложителят е положил дължимата грижа, за да изпълни точно своите задължения относно изпълнението на обекта, но въпреки това все пак се е натъкнал на обстоятелства, които не е могъл да предвиди към момента на откриване на процедурата за избор на изпълнител по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 1- Представителна – площадна зона в северната част на парка“.

Съгласно §2, т.27 от ДР на ЗОП, непредвидени обстоятелства са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия. Описаните по-горе непредвидени обстоятелства, които обуславят изменението в договора, са довели до необходимост от промяна на първоначално предвидените количества на необходимите видове работи, включени в Количествено-стойностната сметка, както и в срока за изпълнение на предвидените по договора дейности.

Като взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, чл.20а от Закон за задълженията и договорите, Решение №24 от 30.01.2018г. на Общински съвет Ботевград – Приложение 1В – „План за финансиране на капиталовите разходи през 2018г.“, във връзка с чл.31, ал.2 от сключен договор от 28.08.2017г. с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 1- Представителна – площадна зона в северната част на парка“ се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Цената за изпълнение на СМР на договора, посочена в чл.2, ал.2, се увеличава с **99 048,22** (деветдесет и девет хиляди и четиридесет и осем лв и 0,22) лв без ДДС или **118 857,86** (сто и осемнадесет хиляди осемстотин петдесет и седем лева и 0,86) лв с включен ДДС, като цената се калкулира съгласно единичните цени в КСС, неразделна част от Приложение №3 „Ценово предложение“. Съобразно увеличението на цената за изпълнение на СМР на договора, се увеличава и общата стойност на договора, като разпоредбите на чл.2, ал.1 и ал.2 от Раздел II. „Цена и начин на плащане“ се изменят по следния начин:

*„Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е в размер на **575 750,78** (петстотин седемдесет и пет хиляди лева седемстотин и петдесет лева и 0,78) лева без ДДС и **690 900,94** (шестстотин и деветдесет хиляди и деветстотин лева и 0,94) лева с включен ДДС.*

(2) Цената по ал.1 включва следното:

*1. Цената за изпълнение на СМР – **564 461,55** (петстотин шестдесет и четири хиляди четиристотин шестдесет и един лев и 0,55) лева без включен ДДС или **677 353,86** (шестстотин седемдесет и седем хиляди триста петдесет и три лева и 0,86) лева с включен ДДС.*

2. Непредвидени разходи за СМР в размер на 2 % (два процента) от цената по т. 1.“

2. Срокът за изпълнение на дейностите по договора, посочен в чл.21, ал.1 от Раздел VI. „Срокове и място за изпълнение на договора“, се удължава с 60 (шестдесет) календарни дни, а разпоредбата на чл.21, ал.1 от Раздел VI. „Срокове и място за изпълнение на договора“ се изменя по следния начин:

„Чл. 21. (1) Срокът за изпълнението на договора е 143 (сто четиридесет и три) календарни дни и започва да тече от датата на откриване на строителната площадка.“

3. Всички останали клаузи на договор от 28.08.2017г. с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 1- Представителна – площадна зона в северната част на парка“, остават непроменени.

4. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Договорът се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение е:

1. Приложение №1 – Количествено-стойностна сметка за допълнителни СМР по преработка по чл.154 за обекта;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

.....
заличена
информация на
осн. чл. 2, 331Д

Иван Гавалюгов

кмет на община Ботевград

заличена
информация на
осн. чл. 2, 331Д

Ирина Григорова – Директор Дирекция СД и Б

заличена информация
на осн. чл. 2, 331Д

Мария Христова - Нач. отдел ПНО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ЛЮНИК“ ЕООД

заличена
информация на
осн. чл. 2, 331Д

Любимир Лазаров

Управител

ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКИЯ ПАРК В ГРАД БОТЕВГРАД“, УПИ I, КВ.80

ПОДОБЕКТ: Етап 1 - Представителна - площадна зона в северната част на парка

Възложител: Община Ботевград

Изпълнител: "ЛЮНИК" ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за допълнителни СМР по преработка по чл.154 от ЗУТ за обекта

№	Вид СМР	м-ка	количество	ед. Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
1	Премахване на съществуваща стб. плоча h-15-20см, включително извозване на строителни отпадъци до депо.	м ²	4178	11.17	46668.26
2	Товарене машинно и извозване на строителни отпадъци до депо	м ³	126	12.85	1619.10
3	Направа на горна носеща основа от уплътнен трошен камък	м ³	1803	13.55	24430.65
4	Направа на долна носеща основа от уплътнен трошен камък	м ³	1275	13.55	17276.25
5	Доставка и полагане на настилка - Бетонни тротоарни павета 20/10/6	м ²	217	22.68	4921.56
6	Доставка и полагане на бетонен бордюр 20см	м	148	14.30	2116.40
7	Доставка и полагане на земновлажен разтвор за бордюри	м ³	18	112.00	2016.00
Всичко без начислен ДДС:		лв.			99048.22
20% ДДС:		лв.			19809.64
Всичко с начислен ДДС:		лв.			118857.86

За Възложителя:

Заличена
информация на
осн. чл. 2, ЗЗЛД

1
/Иван Гавалюгов - Кмет на община Ботевград/

Заличена
информация на
осн. чл. 2, ЗЗЛД
/Ирина Григорова - Директор на Дирекция „Счетоводна
дейност и бюджет“/

За Изпълнителя:

Заличена
информация на
осн. чл. 2, ЗЗЛД

/Любомир Лазаров - Управител/

