



**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
КЪМ ДОГОВОР № BG16RFOP001-2.001-0171-C01-U-03**

с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация, по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”, обособена позиция № 7: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 3“

Днес, 07.11.2018 г., в гр. Ботевград, между:

ОБЩИНА БОТЕВГРАД, представлявана от Иван Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград и Ирина Григорова – Директор Дирекция СДиБ, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, „Освобождение” №13, Ид. № по ЗДДС BG 000776089, ЕИК: 000776089,
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

„ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Младост“ 3, бл. 375, вх. А, ет. 10, ап. 54, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 200907206, Ид. № по ДДС BG 200907206, представлявано от Гаврил Славчов Гаврилов, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 20а от Закон за задълженията и договорите и във връзка с чл. 4, ал. 2 и ал. 3, т. 2 и чл. 13, ал. 2, изречение първо от сключен договор от № BG16RFOP001-2.001-0171-C01-U-03/21.09.2017 г. с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация, по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”, обособена позиция № 7: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 3“ и предвид следните

МОТИВИ:

Възложителят е сключил договор № BG16RFOP001-2.001-0171-C01-U-03 на 21.09.2017 г. след проведена обществена поръчка чрез „открита процедура“ по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация, по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”, обособена позиция № 7: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 3“ със срок за изпълнение 20 месеца, но не по-късно от 09.03.2019 г.

В сключения между община Ботевград и „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД договор № BG16RFOP001-2.001-0171-C01-U-03 в чл. 13, ал. 2, изречение първо, изрично е



уговорено, че срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка може да бъде изменен на основание чл. 116 от ЗОП.

За изпълнението на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда "Славейков 21-23" с административен адрес: гр. Ботевград, ул. "Славейков" № 21 и № 23 община Ботевград проведе следните 3 обществени поръчки:

1. 000257-2017-0009 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 3“ с шест обособени позиции:
2. 00257 - 2018 - 0001 - Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда "Славейков 21-23" с административен адрес: гр. Ботевград, ул. "Славейков" № 21 и № 23
3. 00257-2018-0008 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Многофамилна жилищна сграда "Славейков 21-23" с административен адрес: гр. Ботевград, ул. "Славейков" № 21 и № 23.

Първата от горесцитираните поръчки, в частта ѝ за Обособена позиция 2: Многофамилна жилищна сграда "Славейков 21-23" с административен адрес: гр. Ботевград, ул. "Славейков" № 21 и № 23, както и втората горепосочена, са прекратени поради липса на оферта, която да отговаря на изискванията на Възложителя. Прекратяването на първите две процедури за избор на строител в частта им за жилищна сграда "Славейков 21-23" поради липса на оферти, които отговарят на изискванията на Възложителя представляват обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, които водят до необходимост от изменение в договора (удължаване на крайната дата за изпълнение на договора), което не води до промяна на предмета на договора.

Договор № BG16RFOP001-2.001-0171-C01-S-02 с избрания изпълнител „Инженеринг Вас Строй“ ЕООД е сключен на 22.10.2018 г. и срокът за изпълнение на договора е 180 календарни дни, но не по-късно от 09.03.2019 г. За крайна дата на изпълнение на СМР се счита датата на подписване на последния по ред констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа. Предвид, че 180 календарни дни изтичат след 09.03.2019 г., може да се направи извод, че строителството ще приключи към 09.03.2019 г.

Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от договор BG16RFOP001-2.001-0171-C01-U-03/21.09.2017, сключен между община Ботевград и „Технострой-инвестконсулт“ ЕООД „Срокът за изпълнение на дейностите по упражняване на строителен надзор по време на строителството и въвеждане на стоежа/ите в експлоатация започват да текат от датата на подписване на Протокол образец 1 за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния/те строеж/и съгласно НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО и приключва с издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация или Разрешения за ползване на строежа/ите, но не по-късно от крайната дата за изпълнение на административния договор на Възложителя, за който се отнася обособената позиция.“.

Съгласно чл. 4, ал. 2 от същия договор: „Срокът за изпълнение на настоящия договор е 20 месеца, но не по-късно от 09.03.2019г.“

Предвид, че строителството приключва на 09.03.2019 г. с констативен акт за установяване годността на строежа акт 15, и с оглед записите в чл. 4, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от



договор BG16RFOP001-2.001-0171-C01-U-03/21.09.2017 г., сключен между община Ботевград и „Технострой-инвестконсулт“ ЕООД, окончателен доклад и удостоверение за въвеждане в експлоатация не може да бъде издадено в същия ден - 09.03.2019 г. Срокът от двадесет месеца по договор BG16RFOP001-2.001-0171-C01-U-03/21.09.2017 г. изтича след крайната дата за изпълнение на административния договор на Възложителя. В чл. 4, ал. 3, т. 2 е записано, че изпълнението на строителен надзор приключва с издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация за всички сгради, за които е сключен договора, но не по-късно от „крайната дата за изпълнение на административния договор на Възложителя, за който се отнася обособената позиция.“

Предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 20а от Закон за задълженията и договорите и във връзка с чл. 4, ал. 2 и ал. 3, т. 2 и чл. 13, ал. 2, изречение първо от сключен договор от 21.09.2017 г. № BG16RFOP001-2.001-0071-C01-U-03 с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация, по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”, обособена позиция №7: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 3“, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Член 4, ал. 2 от договора се изменя, както следва:

(2) Срокът за изпълнение на настоящият договор е 20 (двадесет) месеца, но не по-късно от 09.05.2019 г.


2. Всички останали клаузи на Договор № BG16RFOP001-2.001-0171-C01-U-03 от 21.09.2017 г. с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация, по проекти на Община Ботевград по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”, обособена позиция № 7: „Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 3“, остават непроменени.

3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Същото се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличена информация на
основание чл. 2 от ЗЗЛД
КМЕТ:
/ Иван Гавалюгов /



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличена информация на
основание чл. 2 от ЗЗЛД
УПРАВИТЕЛ:
/ Гаврил Гаврилов /



Директор на дирекция СД и Б:

Заличена информация на
основание чл. 2 от ЗЗЛД
/Ирина Григорова/

Заличена информация на
основание чл. 2 от ЗЗЛД
Гл. юрисконсулт:

/Николай Николов/